ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа општине Мерошина
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 17, 18252 Мерошина
Интернет страница наручиоца:	www.merosina.org.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

радови на адаптацији зграде ОШ „Јастребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина, ОРН: 45454000, 45443000, 45430000, 45421000, 45442110, 45331110,45330000,45311000, 45312100.

Првобитна вредност уговора:	39.688.250,20 без пдв-а.
Измењена вредност уговора:	41.656.760,20 без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

- закључен Ује говор о извођењу грађевинских радова на адаптацији зграде ОШ „Јастребачки партизани“ у селу Облачина у општини Мерошина (заводни број Наручиоца: 404-301/04/9 од 20.07.2017. године) и извођача радова „WINNERS“ d.o.o. (заводни број Извођача радова:49/17 од 21.07.2017. године);
- чланом 16. Уговора предвиђено је да Извођач радова има право на надокнаду трошкова непредвиђених радова до 5%;
- у току извођења радова појавили су се непредвиђени радови о којима је Извођач радова обавестио Наручиоца;
- усвојена је цена непредвиђених радова на основу Допунске понуде од 29.09.2017. године, на коју су Надзорни орган и Канцеларија за управљање јавним улагањима дали сагласност;
- Уговорне стране утврдиле су да цена непредвиђених радова износи: 1.968.510,00 динара без ПДВ (словима: милиондеветстотинашездесетосамхиљадапетстотинадесет динара), што представља 4,95 % од уговорене цене, а добијена је на основу јединичних цена у складу са Допунском понудом од 29.09.2017. године.
- сагласно члану 20. Уговора, Наручилац је дозволио продужетак рока за извођење радова за 20 дана услед појаве непредвиђених радова за које Извођач радова није знао да се морају извести;

Остале информације:

Број: 404-301/04/11
У Мерошини, 16.10.2017.године.